



EMÄJOEN KLV SILTA

5.10.2022

64°53'05"N
028°54'45"E



Aikataulu ja hankkeen eteneminen 1/

- Päätös valtion avustuksesta 12.12.2019
- Sopimus; Väylä virasto, ELY ja kunta teknisessä lautakunnassa 28.5.2020 § 56
- Sillan suunnittelu, viranhaltijan hankintapäätös 22.9.2020 § 50

64°53'05"N
028°54'45"E



Aikataulu ja hankkeen eteneminen 2/

- 1. Ohjausryhmän kokous 30.10.2020
- Piirustukset teknisessä lautakunnassa 12.11.2020 § 111
- 1/2021 linjaus, että ei ehditä toteuttaa vuoden 2021 aikana -> 2022
- Suunnitelman valmiina 22.3.2021 ja viimeiset tallennukset projektipankkiin 12.4.2021
- Vesilain mukainen lupahakemus vireille AVI:lle 9.5.2021
-> AVI:n lupapäätös annettu 15.12.2021

64°53'05"N
028°54'45"E



Aikataulu ja hankkeen eteneminen 3/

- 2. Ohjausryhmän kokous 6.9.2021
- Projektikonsultin kilpailutus käynnistyi 16.12.2021 -> hankintapäätös 10.1.2022
- 3. Ohjausryhmän kokous 5.1.2022, projektikonsultin valinnan hyväksyminen
- 4. Ohjausryhmän kokous 28.1.2022, tarjouspyyntöasiakirjojen hyväksyminen
- Urakan tarjouspyyntöasiakirjojen täydentäminen -> urakan kilpailutus -> tarjousten jättöaika päättyi 2.3.2022
- 5. Ohjausryhmän kokous 3.3.2022

64°53'05"N
028°54'45"E



Aikataulu ja hankkeen eteneminen 4/

- Tarjousten avaus 3.3.2022
- Tarjoushinta ylitti talousarviossa varatut määrärahat
- Ehdollinen urakoitsijan valintapäätös teknisessä lautakunnassa 31.3.2022 § 34
- Urakoitsija ilmoittanut 31.3.2022, että ei pysty toteuttamaan hanketta tarjotulla hinnalla, kustannusten nousu n. 15 %. Urakoitsija on valmis neuvottelemaan vielä urakan toteuttamisesta.
- Lisätalousarvioesitys kunnanhallituksessa 29.3.2022 § 64 ja 5.4.2022 § 76.
- Kunnanvaltuusto palautti asian kunnanhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi 11.4.2022 § 21.
- Kunnanhallitus palautti asian teknisten palvelujen uudelleen valmisteltavaksi 26.4.2022 § 91.

64°53'05"N
028°54'45"E



Aikataulu ja hankkeen eteneminen 5/

- Siltasuunnitelmien päivittäminen käynnistyi viranhaltijan päätöksellä 30.5.2022 § 31.
- Päivitetyt siltasuunnitelmat teknisessä lautakunnassa hyväksyttävänä 16.6.2022 § 70.
- 6. ohjausryhmän kokous 29.6.2022, siltasuunnitelmien ja tarjouspyyntöasiakirjojen läpikäynti.
- Urakan kilpailutus käynnistyi heinäkuussa ja tarjousten jättöaika päättyi 15.8.2022.
- 7. ohjausryhmän kokous 16.8.2022, tarjouksien läpikäynti
- Ehdollinen urakoitsijan valintapäätös teknisessä lautakunnassa 18.8.2022 § 79.
- Urakan sopimuskatselmuks 9.9.2022

64°53'05"N
028°54'45"E



Miten jatkuu?

Kaksi vaihtoehtoa:

Silta rakennetaan 2023 tai siltaa ei rakenneta.

Jos päädytään hankkeen toteuttamiseen, niin aikataulu on seuraava:

2022

- Puuston poisto tulevien kevyen liikenteen väyläyhteyksien kohdalta
- Pengerrakenteiden ja mahdollisesti myös paalutuksien tekeminen

2023

- Sillan rakennusurakka valmis 8/2023

64°53'05"N
028°54'45"E



Kustannukset

	2021	2022 (31.8.)	2023
Kustannukset	40 230 €	22 276 €	1 077 000 €
Avustus	37 370 €	-	
Netto	2 960 €	22 276 €	
Jos hanke toteutetaan			
Kustannukset		95 000 €	1 077 000 €
Avustus		-	562 630 €
Netto		117 276 €	514 370 €
		TA22, 125 000 €	

Kustannukset: Siltasuunnitelmat, vesilain mukainen lupamaksu (n. 4000 €), Fortum maakaupat, tarjouspyyntöasiakirjojen valmistelu, siltasuunnitelman päivittäminen, tarjouspyyntöasiakirjojen päivittäminen, urakan valvontatehtävät ja puuston poisto.

64°53'05"N
028°54'45"E

Suomussalmen keskustan kehittämissuunnitelma 11.5.2012



SUOMUSSALMI

